

Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základne školy Bzovík
Verejný obstarávateľ: Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Referenčné číslo:

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. ZoD 01/2024
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
dňa 29.2.2024

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

| | |
|--|--|
| Obchodné meno: | Obec Bzovík |
| Sídlo: | Bzovík 299, 962 41 Bzovík |
| Zastúpený: | Ing. Peter Lazár – starosta obce, štatutárny zástupca |
| IČO: | 00319767 |
| DIČ: | 2021152430 |
| osoby oprávnené na rokovanie vo veciach | |
| a) zmluvných: | Ing. Peter Lazár – starosta obce |
| c) výkonu technického dozoru investora stavby: | Ing. Igor Kokavec |
| Bankové spojenie: | VUB, a.s. |
| Číslo účtu IBAN: | SK17 0200 0000 0048 9724 7953 |
| Telefón: | +421 907 852 925 |
| E-mail: | bzovik.starosta@gmail.com , obecnyuradbzovik@gmail.com |

(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

| | |
|--|--|
| Obchodné meno: | SAWER s.r.o. |
| Sídlo: | SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš |
| Zapísaný | OR OS v BB, odd. Sro, vl.č. 32178/S |
| IČO: | 50926004 |
| DIČ: | 2120533877 |
| IČ DPH: | SK2120533877 |
| bankové spojenie: | SLSP, a.s. |
| číslo účtu IBAN: | SK31 0900 0000 0051 6642 8771 |
| zastúpený: | Ing. Martin Paumer, konateľ |
| osoby oprávnené na rokovanie vo veciach | |
| a) zmluvných: | Ing. Martin Paumer, konateľ |
| b) výkonu funkcie stavbyvedúceho pre pozemné stavby: | Ing. Ján Baranec, stavbyvedúci Ing. Milan Ferjenčík, stavbyvedúci |
| Telefón: | +421 917 147 821 |
| E-mail: | paumer@sawer.sk |

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Článok č. I Úvodné ustanovenia

1.1 Na základe vykonanej následnej kontroly odstránenia závad a nedorobkov stavby zo dňa 22.11.2024, ktorá sa uskutočnila v procese odovzdávania a preberania dokončenej stavby, na ktorý zhotoviteľ vyzval objednávateľa dňa 30.10.2024 bolo zistené, že na stavbe neboli odstránené viaceré zistené závady a nedokončené práce (Zápis z kontroly odstránenia závad a nedorobkov stavby tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku k zmluve o dielo). Vzhľadom na pretrvávajúce závady a nedorobky, nepriaznivé počasie v zimnom období, na používané technologické postupy prác sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu dokončenia stavby.

- 1.2 Dodatkom sa mení Článok II. Čas plnenia. Zmena je účinná dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k tejto Zmluve“.
- 1.3 Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s § 18, ods. 1, písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok č. II Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na vykonanie Diela sa predlžuje do 28.02.2025.
- 2.2 Z dôvodu zmeny uvedenej v odseku 2.1 sa mení Článok II. Čas plnenia, bod 2.2 a bude znieť nasledovne:
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- a) vykonať Dielo v lehote do **10 mesiacov** od odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi, pričom vykonanie Diela v skoršom termíne je možné, najneskôr však do 28.02.2025.
 - b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté nezmenené a v platnosti v pôvodnom znení.

Článok č. III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 2 jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, 2 jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
- 3.4 Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, tento nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho znením ho vlastnoručne podpísali.

| | |
|---|---|
| V Bzovíku | V Bzovíku |
| dňa 03.12.2024 | dňa 03.12.2024 |
| <i>podpis</i> | <i>podpis</i> |
| Ing. Peter Lazár štatutárny zástupca Objednávateľa | Ing. Martin Paumer štatutárny zástupca Zhotoviteľa |
| <i>pečiatka</i> | <i>pečiatka</i> |

